

MAPA DE CONTROLO FINANCEIRO DA EMPREITADA

2									
3									
5	Dono de Obra:	Município de Almada							Cor
6	Obra / Empreitada:	Construção do Jardim de Infância na EB Nº 1 do Feijó							Cor
8	Adjudicatário:	L. N. RIBEIRO – Construções, Lda.							
10	Designação	Mês	Dez. 2010	Jan. 2011	Fev. 2011	Mar. 2011	Abr. 2011		Valor Plano Pag.
11	PLANO DE PAGAMENTOS APROVADO	% VA	7,42%	13,31%	29,42%	49,85%			100,00%
12		Valores Mensais	26.550,00 €	47.650,00 €	105.340,00 €	178.470,32 €			358.010,32 €
13		Valores Acumulados	26.550,00 €	74.200,00 €	179.540,00 €	358.010,32 €	358.010,32 €		358.010,32 €
15	AUTO DE TRABALHOS CONTRATUAIS	Nº / Ref. do Auto	1	2	3	4	5		Previsto (VA-SUP)
16		Nº da Factura	3694	3708					
17		Data da Factura	2011/01/05	2011/01/31					
18		Valor da Factura	8.132,40 €	28.848,85 €					358.010,32 €
19		Adiantamento							
20		% VA	2,27%	8,06%	0,00%	0,00%	0,00%		
21	TOTAL TC	8.132,40 €	28.848,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		358.010,32 €	
22	ACUMULADO TC	8.132,40 €	36.981,25 €	36.981,25 €	36.981,25 €	36.981,25 €			
24	AUTO DE TRABALHOS A MAIS E A MENOS	Nº / Ref. do Auto							TM Previsto (Aprov.)
25		Nº da Factura							
26		Data da Factura							
27		Valor da Factura							0,00 €
28		TOTAL TM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
29	ACUMULADO TM	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
31	AUTO DE TRABALHOS EXTRA (N/ PREV)	Nº / Ref. do Auto							TE Previsto (Aprov.)
32		Nº da Factura							
33		Data da Factura							
34		Novos Preços	NP						0,00 €
35	ACUMULADO TE	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €	
38	VALOR TRIBUTÁVEL (Totais)	8.132,40 €	28.848,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
46	DEDUÇÕES:	Multas							Multas previsto
47		ACUMULADO MUL							0,00 €
49	VALOR A PAGAR COM DEDUÇÕES	8.132,40 €	28.848,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
51	CONTROLO DA GARAN. CONTR.	Banco Com. Português, SA nº 125-02-1694748	813,24 €	2.884,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Valor GB
52		ACUMULADO GB	813,24 €	3.698,13 €	3.698,13 €	3.698,13 €	3.698,13 €		35.801,03 €
54	REVISÃO DE PREÇOS	Revisão de Preços							RP Previsto
55		ACUMULADO RP							0,00 €
57	SUPRESSÕES	supressões							SUP Previsto
58		ACUMULADO SUP							0,00 €
60		Legenda:	— Data Contratual para conclusão da Empreitada						
61			VA - Valor da Adjudicação						
62			GB - Garantia Bancária (Entidade e Nº)						
63			□ Prazo Contratual						
64		Notas:	Os valores não incluem IVA						

Página 1
Página 1