

PLANO DE TRABALHOS SEMANAL DE 07 DE JUNHO A 11 DE JUNHO

ACTIVIDADES	QUANT.							DATA		OBSERVAÇÃO
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab.	INICIO	FIM	
		7	8	9	10	11	12			
Montagem das consolas de apoio da plataformas moveis		■						07-06-2010	07-06-2010	
Elevação da plataforma móvel (lado de St.ª Margarida)			■					08-06-2010	08-06-2010	
Montagem da plataforma individual			■					08-06-2010	08-06-2010	
Colocação das vigas HEB200, estrutura dos guincho e contra pesos			■					08-06-2010	08-06-2010	A partir das 20:00 horas
Elevação da plataforma móvel (lado de Grândola)				■				09-06-2010	09-06-2010	
Montagem do andaime móvel				■	■	■		09-06-2010	11-06-2010	
Remoção da rede da guarda interior dos passeios			■	■	■	■		08-06-2010	11-06-2010	
Reparação do betão armado da laje do tabuleiro - Vão de St.ª Margarida				■	■	■		09-06-2010	11-06-2010	
Trabalhos de soldadura das carlingas aos montantes				■	■	■		09-06-2010	09-06-2010	