

PLANO DE TRABALHOS SEMANAL DE 23 DE AGOSTO A 27 DE AGOSTO

ACTIVIDADES	QUANT.							DATA		OBSERVAÇÃO
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab.	INICIO	FIM	
		23	24	25	26	27	28			
Tratamento e pintura da parte superior - Grândola	15,0 m							23-08-2010	03-09-2010	
Tratamento e pintura da parte inferior - Sta Margarida vãos 1, 2 e 3.	18,75 m							23-08-2010	27-08-2010	
Tratamento e pintura da parte superior - Sta Margarida	22,5 m							23-08-2010	03-09-2010	
Soldadura dos reforços das diagonais.	8 un							23-08-2010	26-08-2010	
Colocação dos rebites nos reforço superiores da estrutura.								26-08-2010	10-09-2010	
Furação das barras metálicas de fixação da rede do passeio.	170 un							24-08-2010	27-08-2010	
Reabilitação da viga-lancil, secção inferior e lateral - Grândola vãos 4, 5 e 6.	18,75 m							23-08-2010	27-08-2010	
Reabilitação da viga-lancil, secção inferior e lateral - Sta Margarida vãos 4, 5 e 6.	18,75 m							23-08-2010	27-08-2010	