

PLANO DE TRABALHOS QUINZENAL DE 12 DE JULHO A 23 DE JULHO

ACTIVIDADES	QUANT.															DATA		OBSERVAÇÃO	
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab.	Do	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sam	Do	INICIO	FIM		
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
REPARAÇÃO DO BETÃO DA LAJE INFERIOR																	12-07-2010	16-07-2010	
MONTAGEM DA PLATAFORMA DO PILAR																	12-07-2010	12-07-2010	
LIMPEZA DA PARTE SUPERIOR DO PILAR																	13-07-2010	13-07-2010	
APLICAÇÃO DO CONECTORES																	14-07-2010	15-07-2010	
APLICAÇÃO DA COFRAGEM E AÇO																	16-07-2010	20-07-2010	
BETONAGEM DO REFORÇO DO PILAR																	21-07-2010	21-07-2010	
EXECUÇÃO DAS LOMBAS (Periodo Nocturno)																	13-07-2010	13-07-2010	
SOLDADURA E FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES INFERIORES DAS DIAGONAIS																	12-07-2010	16-07-2010	
SOLDADURA E FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES SUPERIORES DAS DIAGONAIS																	19-07-2010	23-07-2010	