

PLANO DE TRABALHOS SEMANAL DE 30 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO

ACTIVIDADES	QUANT.							DATA		OBSERVAÇÃO
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab.	INICIO	FIM	
		30	31	1	2	3	4			
Tratamento e pintura da parte superior - Grândola	7,5 m							30-08-2010	03-09-2010	
Tratamento e pintura da parte inferior - Grândola vãos 4, 5 e 6.	18,75 m							01-09-2010	03-09-2010	
Tratamento e pintura da parte superior - Sta Margarida	15,0 m							30-08-2010	03-09-2010	
Tratamento e pintura da parte inferior - Sta Margarida vãos 4, 5 e 6.	18,75 m							30-08-2010	03-09-2010	
Reforço dos perfis de topo dos batentes de neopreme	10 un							30-08-2010	31-08-2010	
Colocação dos rebites nos reforço superiores da estrutura.								01-09-2010	10-09-2010	
Furação das barras metálicas de fixação da rede do passeio.	170 un							30-08-2010	03-09-2010	
Reabilitação da viga-lancil, secção inferior e lateral - Grândola vãos 4, 5 e 6.	18,75 m							30-08-2010	31-08-2010	
Reabilitação da viga-lancil, secção inferior e lateral - Sta Margarida vãos 7 e 8.	12,5 m							01-09-2010	03-09-2010	
Picagem e armação da viga-lancil, secção inferior e lateral - Grândola vãos 7 e 8.	12,5 m							01-09-2010	03-09-2010	