

REGISTO SEMANAL DE ACTIVIDADES DA OBRA

SEMANA 12

23/03/2009 - 28/03/2009

Março 2009

Desenvolvimento diário dos trabalhos	
2ª Feira (23/03/2009)	Execução de Armadura, Cofragem laje 2 e pilares. Compactação de Terras. Betonagem sapatas SOB P53/P54/P64/P66/P67/P65/P37/P45. Betonagem Pilares P487/P55
3ª Feira (24/03/2009)	Execução de Armadura. Cofragem laje 2, compactação aterro junto às sapatas
4ª Feira (25/03/2009)	Cofragem Laje 2. Mold. de aço. Bet P53/P54/P45/P46/P37/P38. Compactação de aterro
5ª Feira (26/03/2009)	Betonagem de pilares Piso 0 P64/P65/P67 e Piso 1 P2/P3/P4/P5/P8/P12/P16. Mold de aço. Cofragem laje escada interior Piso 0. Compactação de aterro. Cofragem Laje 2
6ª Feira (27/03/2009)	Execução de Armadura. Cofragem laje 2 e laje escada interior piso 0. Compactação
Sábado (28/03/2009)	

Observações:	2ª Feira (23/03/2009)	Ensaio de Betão
	3ª Feira (24/03/2009)	Reunião de Obra nº9

	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	Sábado
Condições Climatéricas	Sol	Sol	Sol	Sol	Sol	

Profissões	Nº de Membros					
	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	Sábado
Engenheiro		2				
Encarregados	1	1	1	1	1	
Manobradores	2	2	2	2	2	
Gruistas	1	1	1	1	1	
Armadores de Ferro	6	6	6	6	6	
Pedreiros	1	1	1	1	1	
Servente	4	4	4	4	4	
Montadores de Tubos						
Carpinteiros	6	6	6	6	6	
Topógrafo						
Total	21	23	21	21	21	

Equipamento / Maquinaria	Nº de Equipamento/Maquinaria utilizados					
	2ª Feira	3ª Feira	4ª Feira	5ª Feira	6ª Feira	Sábado
Placa Compactadora	1	1	1	1	1	
Retroescavadora	1	1	1	1	1	
Bobcat	1	1	1	1	1	
Vibrador	1	1	1	1		
Minicilindro	1	1	1	1		
Giratória						
Compressor						
Grua	1	1	1	1	1	
Gerador						
Máquina de dobrar ferro	1	1	1	1	1	
Máquina de cortar ferro	1	1	1	1	1	
Total	8	8	8	8	6	