

PLANO DE TRABALHOS QUINZENAL DE 19 DE JUNHO A 30 DE JULHO

ACTIVIDADES	QUANT.															DATA		OBSERVAÇÃO		
		Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab.	Do	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sa	Do	INICIO	FIM			
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1					
APLICAÇÃO DA COFRAGEM E AÇO																		16-07-2010	20-07-2010	
BETONAGEM DO REFORÇO DO PILAR																		21-07-2010	21-07-2010	
MONTAGEM DOS 3 ANDAIMES																		21-07-2010	21-07-2010	
SOLDADURA E FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES INFERIORES DAS DIAGONAIS LADO IP8																		19-07-2010	19-07-2010	
SOLDADURA E FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES SUPERIORES DAS DIAGONAIS LADO IP8																		20-07-2010	22-07-2010	
SOLDADURA E FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES INFERIORES DAS DIAGONAIS LADO Sta MARGARIDA																		23-07-2010	30-07-2010	
SOLDADURA E FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES SUPERIORES DAS DIAGONAIS LADO Sta MARGARIDA																				
REABILITAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS																		21-07-2010	23-07-2010	
TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA - CAETANO CAOTINGS																		20-07-2010	30-07-2010	