

PLANO DE TRABALHOS QUINZENAL DE 26 DE JULHO A 06 DE AGOSTO

ACTIVIDADES	QUANT.															DATA		OBSERVAÇÃO	
		Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sab.	Do	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sa	Do	INICIO	FIM		
		26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8				
BETONAGEM DO REFORÇO DO PILAR																	26-07-2010	26-07-2010	
MONTAGEM DOS 2 ANDAIMES																	26-07-2010	28-07-2010	
FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES INFERIORES DAS DIAGONAIS LADO IP8																			
FURAÇÃO DAS LIGAÇÕES SUPERIORES DAS DIAGONAIS LADO IP8																	26-07-2010	26-07-2010	
SOLDADURA DAS LIGAÇÕES INFERIORES DAS DIAGONAIS LADO Sta MARGARIDA																	27-07-2010	30-07-2010	
SOLDADURA DAS LIGAÇÕES SUPERIORES DAS DIAGONAIS LADO Sta MARGARIDA																	02-08-2010	04-08-2010	
REABILITAÇÃO DOS GUARDA-CORPOS																	26-07-2010	30-07-2010	
TRATAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA - CAETANO CAOTINGS																	20-07-2010	06-08-2010	
REABILITAÇÃO DA VIGA -LANCIL																	26-07-2010	06-08-2010	4 semanas