
	<b>PRODUÇÃO</b> Ficha de Controlo	
<b>FC EAV 01</b>	<b>Escavação em Abertura de Valas da Rede Eléctrica</b>	<b>Página 1 de 1</b>

1. **EMPREITADA : Infraestruturas da AUGI 42**

2. **IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS:**

ACTIVIDADE DE CONTROLO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DA QUANTIDADE DA INSPECÇÃO	CONFORMIDADE		VALIDAÇÃO		REGISTOS ASSOCIADOS
			SIM	NÃO	DATA	RUBRICA	
PI.01 – Controlo visual e métrico da escavação em termos de: - Dimensão de valas - Cotas de fundo - Vedação	Conformidade com o projecto de execução Conformidade com o projecto de execução Conformidade com o Plano de Estaleiro						
PI.02 – Controlo na entivação de vala e bombagem em termos de: - Água - paredes da vala	Conformidade com o plano de segurança. Ausência Contenção total ( se aplicável)						
PI.03 – Controlo das terras sobranes em termos de: - Remoção - Destino	Total Conformidade com o caderno de encargos						

Director de Obra : João Cruz	Assin:		DATA
Encarregado: Valdemar Correia	Assin:		DATA