

PLANO DE TRABALHOS FIM-DE-SEMANA DE 24 a 26 SETEMBRO

ACTIVIDADES	QUANT.	DATA					OBSERVAÇÃO		
		Sexta (24)	Sábado (25)		Domingo (26)			INICIO	FIM
		20h - 08h	08h-20h	20h-08h	08h-20h	20h-06h			
Demolição da rampa de transição entre o tabuleiro e os encontros	10 m						24-09-2010	25-09-2010	
Aplicação da emulsão betuminosa para impermeabilização do tabuleiro	515 m ²						24-09-2010	25-09-2010	
Aplicação da tela em fibra de vidro para impermeabilização do tabuleiro	515 m ²						24-09-2010	25-09-2010	
Aplicação da camada de regularização do tabuleiro (betuminoso), esp. Média 2,75cm	625 m ²						25-09-2010	26-09-2010	
Aplicação da camada de desgaste em betuminoso, esp 4,0cm	625 m ²						26-09-2010	26-09-2010	
Fresagem do tabuleiro e encontros da Ponte	150 m ²						25-09-2010	26-09-2010	
Aplicação da rede de metal distendido e barras metálicas do passeio	206 m						24-09-2010	27-09-2010	