



PRODUÇÃO
Ficha de Controlo

FC RES 01

Rede de Esgotos

Página 1 de 1

1. EMPREITADA: INFRAESTRUTURAS DA AUGI 42

2. IDENTIFICAÇÃO DOS ELEMENTOS INSPECCIONADOS:

ACTIVIDADE DE CONTROLO	CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO	RESULTADO DA QUANTIDADE DA INSPECÇÃO	CONFORMIDADE		VALIDAÇÃO		REGISTOS ASSOCIADOS
			SIM	NÃO	DATA	RUBRICA	
PI – 01 Controlo visual e métrico na verificação do material antes da sua aplicação, em termos de :	- Conformidade com o Caderno de Encargos		X		11 Maio 2011	LP	
- Referência			X			LP	
- Cor	- Conformidade com o Projecto da Especialidade		X			LP	
- Natureza			X			LP	
- Dimensões			X			LP	
- Qualidade							
- Quantidade		-	X	-	-	LP	-
PI – 02 Controlo visual e métrico na colocação da tubagem em termos de :	- Conforme projecto de especialidade	-	X	-	11 Maio 2011	- LP	-
- Colocação de tubagens			-	X	-	- LP	-
- Diâmetro das tubagens			X			LP	
- Comprimentos			X			LP	
- Fixação			X			LP	
- Juntas	- Estanques		X			LP	
- Assentamento das caixas de visita	- Segundo as normas em vigor		X		11 Maio 2011	LP	Registo de controlo nº 3D e 3P 11.05.2011
	- Conforme projecto de especialidade						
- Ensaio de estanquidade	- Estanques	-	-	-	-	-	-
- Ligação das caixas ao colector municipal	- De acordo com o projecto da especialidade	-	-	-	-	-	-

Director de Obra : João Cruz	Assin:		DATA 11.05.2011
Encarregado: José Andrade	Assin:		DATA 11.05.2011