

## Ficha de Verificação Final

Obra: **Construtora Lena - Abrantina**

Local de Ref.: **Azinhaga das Galhardas**

Procedimento: Montagem  Desmontagem  Alteração

Andaime Tipo: Rux Super 65  Rux Variant  Cérceas  Tubo e Junta

Chefe de Equipa: Carlos Barros Cota piso Fachada

	VERIFICA		OBS.	
	S	N		
<b>ANDAIME COMPLETO</b>				
- Bases Niveladas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Fuso ( abertura < 30 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Plataformas ( aberturas < 20 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Afastamentos ( < 30 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Guarda Corpos Frontal Duplo ( 45 / 90 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Guarda Corpos Topo Duplo ( 45 / 90 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Rodapé Frontal ( 15 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Rodapé Topo ( 15 cm )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Escada de Alçapão ( interior )	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Fixação em betão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Bucha metálica	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Esticadores	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Diagonais de travamento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>REDE ( quando exigido )</b>				
- Andaime Frontal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		OBS.
- Andaime Topo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Fixação com Fio	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
- Fixação com braçadeiras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>PLATAFORMAS DE DESCARGA</b>				
- Nivelamento das vigas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OBS. Não aplicável	
- Orientação das pranchas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Guarda Corpos Frontal Duplo ( 45 / 90 cm )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Guarda Corpos Lateral Duplo ( 45 / 90 cm )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Diagonais de Reforço	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Rodapé Frontal ( 15 cm )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Rodapé Topo ( 15 cm )	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
<b>EPI'S</b>				
- Capacete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	OBS.	
- Luvas de Protecção	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Botas Pal. Biqueira Aço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Amês de Segurança	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
- Linha de Vida Retráctil	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

**Notas:**

No cumprimento do D.L. nº50/2005, de 25 de Fevereiro, efectuámos a verificação ao andaime/estrutura nos termos do Relatório de Verificação anteriormente indicado e certificámos que:

Nesta data, o andaime/estrutura cumpre um bom desempenho nos itens constantes do respectivo Relatório de Verificação considerando-se, portanto, que se encontra em bom estado de funcionamento.

Verificado:

Conferido:

.....10...../.....2...../.....2011.....

...../...../.....

( Montal )

( Abrantina )