

PLANO DE TRABALHOS FIM-DE-SEMANA DE 17 a 19 SETEMBRO

ACTIVIDADES	QUANT.	DATA					OBSERVAÇÃO		
		Sexta (17)	Sábado (18)		Domingo (19)			INICIO	FIM
		20h - 08h	08h-20h	20h-08h	08h-20h	20h-06h			
Demolição e alteração dos espelhos dos encontros	10 m								
Desmobilização da estrutura dos guinchos e contra-pesos.	1 vg								
Execução dos cortes na laje do pavimento	800 m.l								
Remoção das peças de betão do pavimento	515 m ²								
Fresagem da camada de argamassa esp. 15mm	515 m ²								
Limpeza e preparação da superfície do tabuleiro	515 m ²								
Execução da rampa de transição entre o tabuleiro e os encontros	10 m								
Aplicação da rede de metal distendido e barras metálicas	203 m								