PLANO DE AMOSTRAGEM

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO DO BETÃO

OBRA: EMPREITADA DE REMODELAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO EFIFÍCIO SEDE DA ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE ANGRA DO HEROÍSMO

TIPO DE CENTRAL: **CERTIFICADA** ☐ **NÃO CERTIFICADA** ☐

ELEMENTOS A BETONAR	CLASSE DO BETÃO	Nº DE LOTES	DEFINIÇÃO DO LOTE		Nº PROVETES POR AMOSTRA			Nº TOTAL DE PROVETES
			Volume de Betão por Lote (m3)	Nº de Amostras por Lote	3 Dias	7 Dias	28 Dias	
Sapatas	C30/37 – XC4 (P) Cl 0.40 Dmáx.22mm S3.	3	50	4,00		1,00	3,00	48,00
Muros de Suporte	C30/37 – XC4 (P) Cl 0.40 Dmáx.22mm S3.	5	50	4,00		1,00	3,00	80,00
Pilares	C30/37 – XC4 (P) Cl 0.40 Dmáx.22mm S3.	1	15	4,00		1,00	3,00	16,00
Vigas	C30/37 – XC4 (P) Cl 0.40 Dmáx.22mm S3.	1	23	4,00		1,00	3,00	16,00
Lajes	C30/37 – XC4 (P) Cl 0.40 Dmáx.22mm S3.	2	50	4,00		1,00	3,00	32,00
Platibandas	C30/37 – XC4 (P) Cl 0.40 Dmáx.22mm S3.	1	26	4,00		1,00	3,00	16,00

Nome: Data: